

ज्ञापांक.....86...../फा0सं0-08/2020ई0 फुलवारीशरीफ, पटना।

कार्यालय अग्निशमालय पदाधिकारी फुलवारीशरीफ पटना।

सेवा में,

दिनांक.....08-02-2020

मदर्स इन्टरनेशनल टिचर्स ट्रेनिंग एकेडमी,
एफ0सी0आई0रोड फुलवारीशरीफ,पटना।

बिषय:- मदर्स इन्टरनेशनल टिचर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एफ0सी0आई0रोड फुलवारीशरीफ,पटना का अग्नि सुरक्षा का दृष्टिकोन से निरिक्षण किया गया।

महाशय,

उपर्युक्त बिषय के संबंध मे कहना है। कि दिनांक-07/02/2020 को आपके प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा से संबंधी अग्निशमालय फुलवारीशरीफ के टिम द्वारा निरीक्षण किया गया जिसका प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु:- यथेपरि।

विश्वास भाजन



(मदन कुमार)


अग्निशमालय पदाधिकारी,
फुलवारीशरीफ, पटना।

- भवन में लिफ्ट की संख्या :- नहीं
- एक से अधिक लिफ्ट होने पर किसी लिफ्ट में फायर मैन स्वीच है अथवा नहीं :- नहीं
- सियामिज कनेक्शन - नहीं
- भवन में बेसमेन्ट है या नहीं :- है।
- बेसमेन्ट में कितने रैम्प है :- नहीं
- क्या बेसमेन्ट की सीढ़ी उपर के मंजिलो तक गई है :-हाँ।
- भवन में सिगनेज लगा (Exit साईन आदि) है या नहीं :- नहीं
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम :- नहीं
- फायर कन्ट्रोल रूम :- नहीं
- अलटर्नेट विद्युत की व्यवस्था :- है।
- वेट राईजर सिस्टम के लिए इलेक्ट्रीक पम्प की क्षमता :- नहीं।
- डिजल पम्प की क्षमता :- नहीं।
- जॉकी पम्प की क्षमता :- नहीं।
- भवन में एयरकंडिशन की व्यवस्था है तो कैसा :-हाँ ,विन्डो
- फायर डैम्पर की व्यवस्था :- नहीं
- प्रत्येक फ्लोर पर हाईड्रेन्ट भल्व की स्थिति :- नहीं
- होज बॉक्स :- नहीं
- होज बॉक्स में होज की लम्बाई एव संख्या :- नहीं
- होज बॉक्स में इन्टरटेनियस ब्रान्च नोजल के साथ :- नहीं
- भवन में किसी ज्वलनशील/ विस्फोटक पदार्थ का भण्डारण :- नहीं
- भवन में काम करने वाले / रहने वाले कर्मी अग्निशामन व्यवस्था से परिचय है या नहीं तथा उसे चलाना जानता है या नहीं / कभी मॉक ड्रील हुआ है या नहीं:- हाँ
- भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में दिये गये सलाह का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं :-कागज अप्राप्त

जाँच पदाधिकारी का मंतव्य :- आज दिनांक 07-02-2020 को सहायक अग्निशामलय पदाधिकारी एवं कर्मचारीयो के द्वारा मदर्स इन्टरनेशनल टिचर्स ट्रेनिंग एकेडमी एफ0सी0आई0रोड फुलवारीशरीफ,पटना का अग्नि सुरक्षा दृष्टीकोन से निरीक्षण किया गया भवन निरीक्षण में सहयोग कराने वाले मो0 एस0 जावेद, मो0 नं0-9934739837, का सहयोग प्राप्त हुआ यह भवन B +G+5 का बना हुआ है।

सलाह:- मदर्स इन्टरनेशनल टिचर्स ट्रेनिंग एकेडमी के भवन में प्रत्येक तल पर पाइप लाईन, हौज रील सिस्टम,फायर अलार्म सिस्टम, हुटर, हाईड्रेन्ट भल्व,डिलेभरी हौज, हौज बॉक्स विथ ब्रान्च,तथा सियामिज कनेक्शन,तथा प्रत्येक तल पर फायर एक्सटीग्यूसर, Exit साईन तथा बेसमेन्ट में स्प्रिकलर सिस्टम एवं इमरजेन्सी लाईट भवन में अधिष्ठापित कराने का सलाह दिया जाता है।

अतः दिये गए सलाह का अनुपालन पत्र प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य समाप्ति के पश्चात फायर स्टेशन के पदाधिकारी से पुनः निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा बिहार बिल्डिंग बाईलॉज 2014 पृष्ठ संख्या-06 संख्या-29 के नियम कमांक-04 स्वतः प्रभावी माना जाएगा। इस प्रपत्र के कंडिका 14 के प्रथम पारा में लगे सभी फायर एक्सटिंग्यूसर भिन्न-भिन्न तलो पर लगा हुआ है, जो सक्रिय अवस्था में पया गया। जो एक वर्ष के उपरान्त पुनः निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।


 (मदन कुमार)
 अग्निशामलय पदाधिकारी
 फुलवारीशरीफ, पटना।

भवन का अग्नि सुरक्षा जाँच प्रपत्र

1. भवनो का नाम एव पुरा पता :- मदर्स इन्टरनेशनल टिचर्स ट्रेनिंग एकेडमी एफ0सी0आई0रोड फूलवारीशरीफ,पटना ।
2. रोड / गली:- रोड
3. भवन के समीप कोई ऐसा चिन्हित भवन जो मशहूर हो का नाम:- एफ0सी0आई0 गोडाउन
4. भवन के सामने रोड की चौड़ाई :- एन0एच0
5. भवन के सामने रोड सरकारी है या निजी :-सरकारी
6. भवन के प्रकार :- **B +G+5**
7. भवनो का व्यवहार अर्थात रेसिडेन्सियल /कर्मशियल/हॉस्पिटल आदी):- कर्मशियल
8. भवन कब का बना हुआ है।:-2016 ई0
9. भवन निर्माण के पूर्व नक्शा मे अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं ;:-कागज अप्राप्त
10. भवन निर्माण के बाद अग्निशमन अधिनियम 2014 के अध्याय 6, NBC पार्ट-4 एव बिल्डिंग बालॉज 2014 के नक्शा सलाह के अनुरूप निर्माणाधीन भवन का अनापति प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं :- कागज अप्राप्त
11. भवन के उपर किसी प्रकार का बिजली का तार गुजरा है या नहीं ;:-नहीं
12. भवन से विद्युत लाईन की दूरी कितनी है:- भवन से लगभग आठ फिट पर 33000 भोल्ट का विद्युत लाईन है ।
13. भवन मे अग्निशमन उपकरणो को कंडिका 9 के सलाह के अनुरूप चिन्हित स्थानो मे लगाया गया है:- नहीं
14. भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया गया है अथवा नहीं
 - फायर एक्सटींग्यूअर-ABC- 6Kg 02 अदद् , CO₂ 4.5 Kg 01 अदद् सक्रिय अवस्था में है।
 - होज रील - नहीं
 - डाउन कमर सिस्टम - नहीं
 - वेट राईजर सिस्टम - नहीं
 - फायर एलार्म सिस्टम- नहीं
 - ऑटोमेटिक डिटेक्शन - नहीं
 - स्प्रिंकलर सिस्टम - नहीं
 - अन्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक (क्षमता सहित)- नहीं
 - ओभर हेड वाटर टैंक (क्षमता सहित)- नहीं
 - यार्ड हाईड्रंट - नहीं
 - ओभर हेड वाटर टैंक के पास पम्प की क्षमता - नहीं
 - भवन मे सीढी की संख्या -01 (एक)
 - सेट बैंक - पु0-20फिट,प0-भवन बन रहा है ।,उ0-03 फिट,द0-रोड